ANALYSERAPPORT

Viskinge Vandværk
Hovedgaden 22A
4470 Svebølle

Sagsnavn:	**Viskinge Vandværk**
Antal prøver:	2
Prøver modtaget:	06-11-2025
Rapport dato:	20-11-2025
Rapport nr.:	119567

Prøvetagning, start:	06-11-2025 kl.11:40	Laboratorienr.:	DV25380303-001
Prøvetager:	Højvang/LRA	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	06-11-2025 til 20-11-2025	Formål:	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl
Prøvetagningssted:	**Kalundborgvej 86 B, Svebølle (4470), Køkken**		
Prøvetype:	**Drikkevand**		
Udtagningsmetode:	Stikprøve	Omfang:	Gruppe A parametre
Prøvetagningsmetode:	ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prø vetagning:2021 DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prø vetagning:2021		

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
Lugt	**Ingen lugt**				Observation*	d	
Smag	**Normal**				Observation*	d	
Temperatur	**16,1**	°C			SM 2550:2005, Felt	d	
pH	**7,4**	pH	7,0 / 8,5		DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051^	d	0,2 pH
Ledningsevne, 20°C	**705**	µS/cm	/ 2500,0	10	DS/EN 27888:2003, felt^	d	6
Kimtal 22 °C	**1**	CFU/mL	/ 200	1	DS/EN ISO 6222:2002+MM0005^	d	0,15 (lg)
Coliforme bakterier	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^	d	0,11 (lg)
Escherichia coli (E.coli)	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^	d	0,11 (lg)
Intestinale enterokokker	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	ISO 7899-2:2000+MM0013^	d	0,11 (lg)
Farvetal	**2**	mg/L	/ 15	1	DS/EN ISO 7887:2012+M035^	d	15
Turbiditet	**0,086**	FTU	/ 1,0	0,05	DS/EN ISO 7027-1:2016+M036^	d	15
Jern	**<0,01**	mg/L	/ 0,2	0,01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 ^	d	20

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

Afvigelser/kommentarer til denne prøve: Ingen

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Viskinge Vandværk
Hovedgaden 22A
4470 Svebølle

Sagsnavn:	**Viskinge Vandværk**
Antal prøver:	2
Prøver modtaget:	06-11-2025
Rapport dato:	20-11-2025
Rapport nr.:	119567

Prøvetagning, start:	06-11-2025 kl.11:45
Prøvetager:	Højvang/LRA
Analyseperiode:	06-11-2025 til 20-11-2025
Prøvetagningssted:	**Kalundborgvej 86 B, Svebølle (4470), Køkken**
Prøvetype:	**Drikkevand**
Udtagningsmetode:	Stikprøve
Prøvetagningsmetode:	ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021

Laboratorienr.:	DV25380303-002
Emballage:	Ok
Formål:	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl
Omfang:	Driftskontrol (Bilag F – Kontrolparametre i et forsyningsanlægs ledningsnet)

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
Kimtal 22 °C	**1**	CFU/mL	/ 200	1	DS/EN ISO 6222:2002+MM0005^	d	0,15 (lg)
Coliforme bakterier	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^	d	0,11 (lg)
Escherichia coli (E.coli)	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^	d	0,11 (lg)
Intestinale enterokokker	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	ISO 7899-2:2000+MM0013^	d	0,11 (lg)
Nitrit	**<0,001**	mg/L	/ 0,1	0,001	DS/EN ISO 13395:1997+M006^	d	15
Aluminium	**1,6**	µg/L	/ 200,0	0,5	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Arsen	**0,34**	µg/L	/ 5,0	0,03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Bly	**0,75**	µg/L	/ 5,0	0,03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Cadmium	**0,0041**	µg/L	/ 3,0	0,003	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Chrom	**<0,03**	µg/L	/ 25,0	0,03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Kobber	**83**	µg/L	/ 2000,0	0,03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Zink	**36**	µg/L	/ 3000,0	0,5	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Nikkel	**0,35**	µg/L	/ 20,0	0,03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

Afvigelser/kommentarer til denne prøve: Ingen

Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.
Udført iht:
BEK nr 811 af 27/06/2024 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr. 221 af 25/02/2025, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)
Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Viskinge Vandværk
Hovedgaden 22A
4470 Svebølle

Sagsnavn:	**Viskinge Vandværk**
Antal prøver:	2
Prøver modtaget:	06-11-2025
Rapport dato:	20-11-2025
Rapport nr.:	119567

Godkendt af:

Gitte Pedersen
Laborant

Sendt til:
grundvand@kalundborg.dk - Kalundborg kommune
mail@viskingevandvaerk.dk - Att.Sune Lillie
sunelillie@gmail.com - Sune D. M. Lillie
Rapport status: Final

Bilag til denne rapport:
Ingen

Betegnelser:
+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger